南宁五象新区轨道御玺君临湾工程项目“6·9”高处坠亡事故调查报告

发布时间：2023-08-08 09:15　来源：良庆区应急局　　字体+

2023年6月9日15时40分许，在南宁五象新区轨道御玺君临湾工程项目，发生一起高处坠亡事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕
人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立由应急局局长青梓敬任
长，城区应急局、住建局、人社局、总工会、良庆镇、良庆公安分局等单位抽调人员组成的南宁五象新区轨道御玺君临湾工程项目“6·9
下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、 项目基本情况

（一）工程概况

南宁五象新区轨道御玺君临湾1栋、2栋、3栋、5栋、6栋及地下室建设工程位于南宁市五象大道与良庆大道交汇处西南角，系南宁轨
发的项目，工程内容：装配式建筑。剪刀墙结构，总建筑面积135270.3㎡，地上面积89028.12㎡，地下面积46242.18㎡。1栋高度136.
地上面积20882.91㎡；2栋127.5m。地上42层，地下3层，地上面积19592.93m；3栋高度118.5m，地上39层，地下4层，地上面积18
地上32层，地下3层，地上面积16227.31㎡；6栋高度87.9m,地上29层，地下4层，地上面积13902.46㎡，地下46242.18㎡。事发时工
结构都已封顶，出事时项目处于室内粗装修施工阶段。建筑工程施工许可证日期2020年5月19日。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：南宁轨道地产集团有限责任公司（以下称“轨道地产公司”），成立于1987年08月17日，《营业执照》统一社会信用
719H,注册地址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心1#楼9-11层，法定代表人：睢涛，公司类型：有限责任公司（非自然人

注册资本：壹拾亿圆整，经营范围：房地产开发与经营；房屋建筑工程等。发证登记机关：南宁市行政审批局，发证日期：2023年03月
注册号：9145 0000 1982 23719H，批准从事房地产开发经营业务时间：1987年08月17日，资质等级：壹级，证书编号：建开企[201
人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2023年04月19日。

2.施工单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司（以下称“广西一建公司”），成立1996年10月11日，营业执照（副本）统一社
82 29934T(25-2), 类型：其他有限责任公司。住所：南宁市西乡塘区衡阳东路1号。法定代表人：陈祖训，注册资本：壹拾贰亿肆仟伍拾
陆分，营业期限：长期。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。(依法须经批准的项目
展经营活动。）登记机关：广西壮族自治区市场监督管理局，发证日期： 2022年02月24日。

持建筑业企业资质证书，统一社会信用代码：9145 0000 1982 29934T,证书编号：D245005845，有效期：2023年12月31日。安
（桂）JZ安许可证字〔2004〕000006，有效期:2022年07月06日至2025年07月06日。

经查：2020年4月22日，广西建工第一建筑工程集团有限公司与南宁轨道交通集团有限公司签订了轨道御玺君临湾1栋、2栋、3栋、
施工合同。

广西建工第一建筑工程集团有限公司（总包单位）与广西万晟建筑工程有限公司（专业分包单位）签有专业分包合同及安全生产协议
招聘的安装工人，尚未签署劳动合同，根据签署的专业分包合同安全管理协议书第2.2条约定，专业分包单位的新进人员必须向总包单位
未收到分包单位提供吴成海的任何报备材料。

3.专业分包单位：广西万晟建筑工程有限公司（以下称“万晟建筑公司”），成立2016年03月03日，营业执照（副本）统一社会信
B7Q840, 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：崇左市友谊大道中段西侧（东源名城）第B-4栋02号三楼302号房。法定
叁仟万圆整。营业期限：长期。经营范围：建筑工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、建筑幕墙
崇左市工商行政管理局，发证日期：2018年02月11日。

建筑业企业资质证书：证书编号：D245035863，有效期：2023年12月31号，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级。
住房和城乡建设厅。发证日期：2017年03月15日。

安全生产许可证：编号：（桂）JZ安许证字[2020]000215，许可范围：建筑施工，有效期：2022年11月24日至2025年11月24日

经查：2023年4月15日，广西建工第一建筑工程集团有限公司与广西万晟建设工程有限公司签订了轨道御玺君临湾1栋、2栋、3栋
合金门窗、楼梯栏杆工程专业分包合同。专业分包合同附件8：分包安全管理协议书第3条分包人责任和权利3.1乙方的法定代表
法履行安全生产主体责任，对乙方安全生产工作全面负责；项目经理对安全生产工作具体负责；安全生产管理人员在其职责范
2分包人对事故现场的安全工负主要责任，对施工过程中发生的安全事故承担主体责任。

4.监理单位：南宁市城市建设监理有限公司（以下称“城建监理公司”），成立于1997年05月13日，营业执照（副本）统一社会信
44210, 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：南宁市青秀区青秀路10号天广和花园2号楼1单元10A号。法定代表人：黄植
整，营业期限：长期。经营范围：市政公用工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级、工程自信、工程招标代理、政府采购代理（以上项目
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：南宁市青秀区行政审批局，发证日期： 2023年02月16日。

工程监理资质证书，证书编号：E145002746,有效期：至2024年07月18日；资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政工程监理甲级
程的项目管理、技术咨询业务。发证机关中华人民共和国住房和城乡建设部；发证时间:2019年07月18日。

二、事故经过及救援情况

事发前吴成海与广西万晟建设工程有限公司门窗班组龙春新联系，称想到龙春新所做工地项目找活，2023年6月8日龙春新告诉吴成
湾工地的2栋、3栋、5栋、6栋楼的铝合金门窗安装工作，并交代吴成海有时间就到轨道御玺君临湾工地项目做工。

2023年6月9日9时30分许，广西一建公司轨道御玺君临湾项目部安全员韦有良和施工员黄祖冠在6栋巡视过程中，听到坠落的声响，
人趴在6栋1楼采光井内倒地不起，安全员韦有良和施工员黄祖冠发现后，立即向项目经理唐培中报告，在项目经理唐培中的指示下开工

西国际壮医医院进行救治，于11时08分许经医院抢救无效确认死亡。

接到事故报告后，良庆区应急局、住建局、良庆镇人民政府等部门立即派员赶赴现场进行救援，同时要求建设单位、总包单位、专
相关单位的主要负责人和相关人员现场研究事故善后处理工作。

事故单位已于6月9日同死者家属协商赔偿完毕。

五、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

经调查认定，事故的直接原因是吴成海在未进行任何培训的前提下，进入轨道御玺君临湾6栋铝合金门窗、楼梯栏杆工程现场，安全
体分析如下：

经核查：

吴成海系广西万晟建设工程有限公司安装班组新招的安装工人，出事前未进行三级安全教育等培训，未办理相关入职手续，未在广
目部进行报备。

2.间接原因

广西万晟建设工程有限公司，履行安全生产管理职责不到位，施工现场安全管理存在缺失，对施工工人管理松懈，施工项目未配备
故发生负有责任。

（二）事故性质

经调查认定，南宁五象新区轨道御玺君临湾工程项目“6.9”高处坠亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.吴成海，广西万晟建设工程有限公司安装班组新招的安装工人，在未进行任何培训的前提下，进入轨道御玺君临湾6栋铝合金门窗
生产意识淡薄。鉴于吴成海在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.潘　立，广西万晟建设工程有限公司副总经理（主持公司全面工作），履行安全生产管理职责不到位，施工现场安全管理存在缺失
工项目未配备专职安全生产管理人员①。对事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

广西万晟建设工程有限公司，履行安全生产管理职责不到位，施工现场安全管理存在缺失，对施工工人管理松懈，施工项目未配备
故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

①《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理
监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当及时制止。

七、事故防范措施建议

（一）南宁轨道地产集团有限责任公司 ，深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生
企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，认真排查治理安全生产隐患，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生

（二）广西建工第一建筑工程集团有限公司，要深刻汲取本次事故教训，要认真履行安全生产管理职责，强化对建设工程施工现场
安全生产工作的协调、管理，定期进行安全生产大检查，对发现的生产安全隐患，要督促相关方及时进行整改，开展全面的安全生产大

（三）广西万晟建设工程有限公司，要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，建立安全生产责
行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案，加强对项目施工现场的管理，加强对施工人员及项目管理人员安全生产再
全防护意识和自身保护意识，杜绝此类事故发生。

（四）南宁市城市建设监理有限公司要深刻汲取事故教训，严格履行好监理职责，加大对项目的监管力度，杜绝此类事故发生。

（五）建筑行业主管部门，要进一步履行安全监管职能，明确安全监管重点，落实安全监管责任，加强对项目施工现场安全监管，
体责任，防止类似事故的发生。

南宁五象新区轨道御玺君临湾工程项目

“6·9”高处坠亡事故调查组

2023年7月16日