洪湖市螺山镇“9·3”一般起重伤害 事故调查报告

发布时间：2021-10-29 00:00

2021年9月3日6时57分，在洪湖市螺山镇荆楚优品农业（湖北）有限公司建设项目工地发生一起起重伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和洪湖市人民政府办公室《关于授权洪湖市应急管理局组织事故调查组进号）等有关法律法规及文件的规定，市政府成立了由市应急局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市住建局、市市监局组成的“9·3”联合事故调查组，

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.项目建设单位

荆楚优品农业（湖北）有限公司成立于2019年7月25日，公司类型为有限责任公司，法定代表人：卢元勇，注册资本：伍仟万圆整，工商营业执照经品、水产品收购、加工、销售；会展服务；智能农业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），住所：湖北省荆州市洪湖市新堤登记机关：洪湖市市场监督管理局，统一社会信用代码：91421083MA49A3CQ4R。

2.项目承建单位

湖北宇安建设有限公司成立于2018年01月11日，公司类型为有限责任公司，法定代表人：邵平，工商营业执照经营范围：建筑工程、装饰工程、地基与基水利水电工程、道路桥梁工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、港口码头工程、机电安装工程、路基工程、环保工程的施工；铁路工程、公路工程施工及养护；可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），注册资本：壹亿圆整，营业期限：长期，住所：武汉市武昌区水果湖街道中北路126号尚城国际29层11室，核局，统一社会信用代码：91420000MA492N1J89。

3.项目分包单位

湖北景灿建设工程有限公司成立于2017年09月05日，公司类型为有限责任公司，法定代表人：陈辉，注册资本：壹仟万圆整，工商营业执照经营范围施工；钢结构厂房设计、制作与安装；钢材、建材的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），住所：荆州市沙市区关沮镇西湖大关：荆州市市场监督管理局，统一社会信用代码：91421000MA4917B74J。

（二）事故发生项目基本情况

2019年8月，荆楚优品农业产业科技园落户洪湖市螺山镇，2020年列入“洪湖市农业产业化重点龙头企业”。园区一期占地两万两千平，总投资2亿元，

1.《湖北省固定资产投资项目备案证》

项目名称：荆楚优品农业产业科技园建设项目，项目单位：荆楚优品农业（湖北）有限公司，建设地点：洪湖市螺山镇新联村洪监公路，项目单位性质划开工时间：2020年03月，建设内容及规模：项目建设用地22132.04平方米，建设冷库、车间、办公楼、职工宿舍，备案机关：洪湖市发展和改革局，日期

2.《建设用地规划许可证》

用地单位：荆楚优品农业（湖北）有限公司，用地项目名称：荆楚优品农业产业科技园建设项目，用地位置：洪湖市螺山镇新联村洪监公路，用地性质洪湖市自然资源和规划局，日期：2019年11月1日，地字第L20192054号，证号：0095301。

3.《建设工程规划许可证》

建设单位（个人）：荆楚优品农业（湖北）有限公司，建设项目名称：荆楚优品农业产业科技园建设项目，建设位置：洪湖市螺山镇新联村洪监公路，和规划局，日期：2020年9月4日，建字第L20203031号。

4.《建筑工程施工许可证》

建设单位：荆楚优品农业（湖北）有限公司，工程名称：荆楚优品农业产业科技园，建设地址：洪湖市螺山镇新联村，建设规模：13203.1平方米，合同位：湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司，施工单位：湖北宇安建设有限公司，监理单位：洪湖市鄂洪建设工程监理有限公司，勘察单位项目负责人：卢祥虎，军，总监理工程师：郑泉浩，合同工期：158天，发证机关：洪湖市住房和城乡建设局，发证日期：2021年3月16日。

2021年1月15日，湖北宇安建设工程有公司与荆楚优品农业（湖北）有限公司签订建设工程施工合同，工程施工内容为加工车间、冷冻库、办公楼、锅炉元整（￥2700000.00含税）。

2021年7月28日，湖北宇安建设工程有公司将工程的部分项目（加工车间和冷库钢结构厂房）分包给湖北景灿建设工程有限公司，合同造价为人民币柒

（三）事故发生现场情况

事故现场：荆楚优品农业产业科技园位于洪湖市螺山镇新联村，南临洪监公路，东临新联二路，北邻葛洲坝洪湖商砼有限公司，西面为农田，事故发生货专业作业车一辆（起重吊车)和牌照为晋K07815重型货车一辆，货车上装载有钢结构梁，车辆周边地面上有吊绳三根和已卸载的钢结构梁和其它钢结构型材

（四）事故发生现场人员情况

现场吊卸人员共4人，均为湖北景灿建设工程有限公司项目负责人秦文海聘请的钢结构施工人员和起重机操作人员。

曾祥强，男，汉族，现年34岁，湖北省荆州人，住在荆州市沙市区锣场镇花台村七组，系现场负责人。

马雪民，男，汉族，现年56岁，湖北省松滋人，住湖北省松滋市八宝镇胜利村二组42号，系现场司索工人员。

章志荣，男，汉族，现年48岁，湖北省荆州人，住湖北省荆州市荆州区屈原路10号。系现场钢构摆放指挥人员。

李生勇，男，汉族，现年58岁，河北省石家庄人，现住湖北省洪湖市螺山镇中原村五组，系现场起重机操作人员。

（五）事故发生当天天气情况

天气情况：多云有阵雨，最低气温28℃，最高气温34℃，南风2-3级。

（六）死者基本情况

马雪民，男，汉族，现年56岁，住湖北省松滋市八宝镇胜利村二组42号，系秦文海聘请的钢结构施工人员。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年9月3日6时，曾祥强带领施工员马雪民、章志荣和起重机操作人员李生勇在施工现场一起吊卸钢结构梁。6点30分，吊卸货车上第8根钢结构梁时上其它钢结构梁，因震动导致货车最边缘的钢结构梁从车上坠落，将马雪民压倒在地。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后曾祥强立刻组织现场施工人员将压在钢结构梁下的马雪民抬出，拨打120和110报警求救，并报告项目部负责人秦文海。120急救车到达现场也赶到事故现场协调处理，经鉴定马雪民已无生命体征，6点57分宣布死亡，曾祥强、秦文海通知死者家属，螺山镇人民政府迅速组织专班处理善后事宜。

市应急管理局接到螺山镇政府应急办报告后立即报告市委市政府，市委市政府主要领导作出重要批示，由市应急管理局负责对事故原因进行全面调查日与死者家属达成共识，9月9日死者遗体火化，善后处置工作结束，善后工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

经调查发现司索工马雪民，一是违反起重吊装操作规程只使用一根吊绳起吊作业；二是未离开起吊安全范围就通知起吊是导致事故发生的直接原因。脱落卡；二是作业时违反起重机操作规程，未进行试吊；三是明知马雪民未按起重吊装操作规程要求马雪民离开起吊安全范围的情况下，进行起重吊装操作

2.管理原因

（1）**荆楚优品农业（湖北）有限业公司**，一是未把外包单位纳入统一安全管理，合同实行以包代管；二是未落实落地“安全生产专项整治三年行动”工

（2）**湖北宇安建设工程有公司**，一是未把外包单位纳入统一安全管理，未落实安全监管责任，合同实行以包代管；二是未认真开展隐患排查及整改工作

（3）**湖北景灿建设工程有限公司，**一是施工现场未严格落实安全生产规章制度；二是未对特种作业人员进行相关安全教育培训考核，施工之前未进行安隔离带；四是未认真开展隐患排查及整改工作；五是未落实落地“安全生产专项整治三年行动”工作，尤其是未认真落实企业“班前会”制度。

（4）洪湖市螺山镇人民政府，落实安全生产属地监管不到位，督促隐患整改工作不力。

（5）洪湖市住建局，行业监管部门职责落实不力，对安全生产监管工作督促检查不力，对发现隐患督促整改不力。

（二）事故性质

经调查认定，洪湖市螺山镇“9·3”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

马雪民（死者），安全意识淡薄，缺少最基本的自身安全防护意识，违反起重吊装操作规程进行作业，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡

（二）**建议追究刑事责任人员**

李生勇，男，汉族，现年58岁，河北省石家庄人，现住湖北省洪湖市螺山镇中原村五组，为此事故中的起重机操作员，违反起重吊装操作规程是导致司法机关处理。

（三）建议追究事故单位责任人员

湖北景灿建设工程有限公司法定代表人陈辉，未依法督促、检查本项目的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，责

五、对事故有关责任单位的处理意见

（一）荆楚优品农业（湖北）有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，未对项目进行安全监管，责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处理。

（二）湖北宇安建设有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，未及时督促施工单位对存在的隐患进行整改，导致发生生产安全事故。责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其

（三）湖北景灿建设工程有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，未落实企业安全生产主体责任，施工现场未严格落实安全生产规章制度，施工现场未按要求设置安全警示标识及隔前未进行安全技术交底，未认真开展隐患排查及整改工作，导致发生生产安全事故。责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处理。

六、对相关政府及部门追责建议

（一）洪湖市螺山镇人民政府

落实安全生产属地监管不到位，督促隐患排查整改工作不力。责成洪湖市螺山镇人民政府向洪湖市人民政府作出书面检查。

（二）洪湖市住建局

履行行业监管职责不力，隐患排查督促整改工作不力，责成洪湖市住建局向洪湖市人民政府做出书面检查。

七、事故防范及整改措施建议

荆楚优品农业产业科技园落户洪湖市螺山镇，促进了当地经济社会又好又快发展，改善了人民群众的生活就业问题。但该起事故发生，同时暴露出在取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化建设领域施工安全生产管理，切实落实“安全生产专项整治三年行动”工作，促进安

（一）牢固树立以人为本、安全发展的理念

各地各部门要进一步牢固树立和落实科学发展、安全发展的理念。充分认识加强建筑安全生产工作的重要性，正确处理安全与发展、安全与速度、安位置、始终把握安全发展前提。

（二）切实加强安全宣传教育工作

建设安全生产专业委员会认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规要求，要针对建筑施工人员流动性大的特点，强化从业人员安全技安全培训，做好施工过程安全交底，开展广泛的经常性的安全教育培训。要重点加强对设备安装、高空作业、脚手架以及现场监理、安全员等关键设备设施训考核合格上岗制度，严格落实《洪湖市安全生产专项整治三年行动》工作方案。

（三）切实落实工程建设安全生产监管责任

建设领域行业监管部门要严格落实安全生产监管责任。加强对企业和施工现场的安全监管，根据监管工程面积，合理确定监管人员数量。进一步明确加有针对性的防范事故的制度，提出更加严格的要求，严格落实《洪湖市安全生产专项整治三年行动》工作方案，坚决遏制事故发生。

（四）针对本次事故现场，结合专家对现场综合分析后，责成湖北景灿建设工程有限公司消除下列隐患及落实相关整改措施

1. 对起吊作业现场安全隐患进行认真细致的检查，对采购辅助吊具质量严格管控，消除安全隐患；

2. 完善起重吊装管理制度，严格遵守岗位操作规程，加强员工安全教育培训，不断增强员工的安全意识，提高安全作业及自我防护能力；

3. 当辅助吊具挂好吊件，起重吊机起升过程中，操作人员要立即远离吊重物，更不能站在起吊重物的周围，防止吊重物坠落、侧翻伤人；

4. 加强对吊具的管理及相关检查制度，防止起重吊钩未安装防脱落卡和起重辅助吊具吊钳因使用时间过长损坏，或者在使用过程中发现的质量问题应及时

洪湖市螺山镇“9•3”一般起重

生产安全事故调查事故调查组

2021年10月11日

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002