索 引 号：	000014349/2026-503411	**信息分类：**	灾害事故救援
发布机构：	纳雍县应急管理局	**发文日期：**	2026-04-17 09:42
文　　号：		**是否有效：**	是
名　　称：	纳雍县纳赫高速公路三标段“6·9”碾压行人事故调查报告		

纳雍县纳赫高速公路三标段“6•9”碾压行人事故调查报告

来源：纳雍县应急管理局　　发布日期：2026-04-17 09:42

纳雍县纳赫高速公路三标段“6·9”碾压行人事故已经纳雍县人民政府以《纳雍县人民政府关于纳雍县纳赫高速公路三标段“6·9”碾压行人事故进行结案的批复》（纳府函〔2023〕93号）批复结案。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，现予以公布，接受社会监督。

纳雍县应急管理局

2026年4月16日

纳雍县纳赫高速公路三标段“6·9”碾压行人事故调查报告

2023年6月9日8时13分许，纳雍县纳赫高速公路三标段五家冲I号大桥工地发生一起装载机碾压外来人员事故，造成1人死亡，直接经济损失72万元。

依据《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2023年6月13日，县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县交通运输局、县高速办等部门组成的事故调查组，并邀请县纪委监委参加，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质以及事故企业及相关单位责任，提出了对责任单位和责任人的处理意见，提出了事故防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）纳雍县纳赫高速公路三标段项目基本情况

纳赫高速公路三标段项目工程线路起始主线桩号K28+480，终止主线桩号K38+960，全长10.48公里（K28+480–K38+960）。主线上跨闵家沟沟谷，途经甘家寨、砂子冲、合心村、殷家

寨、胜利村、翟家寨，在老包折向西，再经伍家冲子、麻戛丫口、苗寨、以窝落、大地，终于熊书块。

本标段内设置互通1处（金蟾互通）、服务区1处（金蟾服务区）；设计桥梁15座，分别为黄家冲I号大桥、黄家冲Ⅱ号大桥、黄家冲Ⅲ号大桥、河新村大桥、闵家沟特大桥、胜利村I号大桥、胜利村Ⅱ号大桥、伍家冲I号大桥、伍家冲Ⅱ号大桥、麻戛I号大桥、麻戛Ⅱ号大桥、麻戛中桥、田家寨大桥、岩口大桥、互通主线跨线桥，桥梁总长度3459.75m。其中特殊桥梁1座，为闵家沟特大桥（悬浇拱桥），主跨210m；设计短隧道715.5m/2座（田家寨隧道276m、麻戛隧道439.5m），主线桥隧比39.84%。

本工程计划工期36个月。标段内主要控制工程为：金蟾服务区、金蟾互通、闵家沟特大桥。

（二）纳雍县纳赫高速公路三标段伍家冲I号大桥基本情况

纳雍县纳赫高速公路三标段伍家冲Ⅰ号大桥位于纳雍县姑开乡胜利村，起讫桩号为左幅K32+737~K33+308，右幅K32+657~K33+351，全长左幅571.5m、右幅694m，设计桩基83根，设计承台14个，设计柱系梁26道，设计墩柱52根，设计时速80km/h，双向四车道。截至本年6月底工程量完成设计桩基47根；承台已完成7个；设计柱系梁已完成4道；设计墩柱已完成12根。

（三）项目参建单位基本情况

1.建设单位为贵州中能建纳赫高速公路有限公司，成立日期：2020年1月10日，注册资本：壹亿元人民币，法定代表人：吴某友，注册地址：贵州省毕节市纳雍县居仁街道党校内，现办公地址：贵州省毕节市纳雍县珙桐欣苑售楼部西50米，统一社会信用代码：9**********R，公司类型：其他有限责任公司，主要经营范围：投资建设贵州纳雍至赫章高速公路PPP项目，经营管理项目（包括但不限于）公路所属的公路设施、公路附属设施，高速公路运营、养护等管理服务。

2.施工单位为中国葛洲坝集团第二工程有限公司，成立日期：1997年10月24日，注册资本：壹拾亿元人民币，法定代表人：周某忠，注册地址：成都市青羊区广富路239号15栋5-12层的每层的1号、2号，统一社会信用代码：9**********R，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），主要经营范围为对外承包工程、公路工程施工总承包等。持有《安全生产许可证》，编号为（川）JZ安许证字〔2008〕0****3，许可范围：建筑施工，有效期：2022年10月21日至2025年10月21日。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D********1，资质类别等级：水利水电工程施工总承包特级，可承接建筑、公路、铁路、工程总承包和项目管理业务等。

3.监理单位为江苏兆信工程项目管理有限公司，成立日期：2000年5月29日，注册资本3000万元人民币，法定代表人：王某斌，注册地址：南京市六合区龙池街道雄州南路399号恒盛园区

105幢四单元202室、302室，统一社会信用代码：9**********U，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。持有《工程监理资质证书》，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务。

二、事故发生经过和事故救援及应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2023年6月9日早上7时30分，纳赫高速三标段项目部施工三队负责人徐某文在伍家冲Ⅰ号大桥施工现场组织装载机司机张某友、挖机司机李某军、模工班组人员、安全员徐某和现场盯守人员吴某等召开班前会，安排装载机司机张某友从右幅10#墩柱运砂石（砂石堆放在10#墩柱旁）到左幅8#墩柱填平施工便道坑洼（雨水冲刷所致）；安排吴某制止人、畜进入施工便道延伸（14#墩柱基坑平场）放炮可能威胁的区域和监测右幅1#墩柱边坡裂缝尺寸及制止外来人员进入施工场地；班前会还安排了其他工作。

7时40分许，因从右幅10#墩柱往左幅8#墩柱施工便道为向上陡坡、路面狭窄，装载机卸砂石后不能掉头，只能倒退行驶，于是徐某文现场指挥装载机司机张某友对施工便道坑洼进行填补。装载机转运第4斗砂石时，由于施工便道延伸（14#墩柱基坑平场）要放炮了，徐某文就到放炮现场监督放炮工作去了，张某友继续驾驶装载机转运砂石填坑。

7时40分许，吴某先到施工便道延伸（14#墩柱基坑平场）放炮可能威胁的区域查看无人、畜后，接着到右幅1#墩柱边坡查看裂缝，查看裂缝尺寸无变化后，吴某沿着施工便道往值班房走（值班房在左幅8#墩柱旁）。

8时13分许，吴某从1#墩柱沿着施工便道往值班房走的过程中，发现前方约100米处，工地附近村民杨某兵已经进入工地在左幅8#墩柱处正沿着施工便道向10#墩柱方向走。吴某大声呼喊杨某兵停下来，杨某兵没有反应继续往前走，吴某就边喊边向杨某兵追过去，追到距左幅8#墩柱大约20米时，看见杨某兵已行至8#墩柱前方陡弯处的施工便道上，就在此时，张某友驾驶装载机倒车转陡弯向杨某兵驶来，装载机撞倒了杨某兵，左后轮从杨某兵的两条大腿上碾压而过，双腿流血不止。

8时40分许，现场人员用施工红板把杨某兵转移到就近县道路口等待救护车。

9时许，120救护车到达现场，经医生检查，确认杨某兵已经死亡。

（二）事故救援和应急处置评估情况

事故发生后，纳赫高速三标段项目部积极组织现场人员开展应急救援工作，姑开乡人民政府在接到事故报告后，及时安排姑开乡政府副乡长、姑开派出所及姑开卫生院有关人员赶到事故现场，开展受伤人员现场急救、维护现场秩序及安抚家属情绪。随后，县委常委、县委统战部部长

组织公安、应急、交通及姑开乡政府等部门到现场协调处理，经过协商，纳赫高速三标段项目部与死者家属一致达成赔偿协议。目前，死者遗体已按当地习俗安葬，善后工作处置圆满结束。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡。死者信息：杨某兵，男，身份证号码：5**********X，纳雍县姑开乡胜利村村民。此次事故造成经济损失72万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

本次事故的直接原因是中国葛洲坝集团第二工程有限公司作为纳赫高速三标段伍家冲Ⅰ号大桥施工单位，对纳赫高速三标段伍家冲Ⅰ号大桥施工现场管理混乱，未根据安全管理需要采取封闭围挡或者派专人值守的安全防护措施，禁止非施工人员进入施工现场，放任工地附近村民杨某兵进入施工现场，在大桥左幅8#墩施工便道被正在施工作业的装载机碾压，导致事故发生。

（二）间接原因

中国葛洲坝集团第二工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理规章制度形同虚设，安全管理混乱，隐患排查治理流于形式，未及时消除生产安全事故隐患。

五、事故性质

经调查认定，此次事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

（一）对事故企业的处理建议

中国葛洲坝集团第二工程有限公司，对纳赫高速三标段伍家冲Ⅰ号大桥施工现场管理混乱，未根据安全管理需要采取封闭围挡或者派专人值守的安全防护措施，禁止非施工人员进入施工现场，放任工地附近村民杨某兵进入施工现场，在大桥左幅8#墩施工便道被正在施工作业的装载机碾压，对事故发生应负责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由纳雍县应急管理局给予中国葛洲坝集团第二工程有限公司处以叁拾万元（300000.00）人民币罚款。

（二）对事故企业有关责任人员的处理建议

1.张某，纳赫高速三标段项目部经理，对纳赫高速三标段伍家冲Ⅰ号大桥施工现场安全管理混乱，未根据安全管理需要采取封闭围挡或者派专人值守的安全防护措施，禁止非施工人员进入施工现场，放任工地附近村民杨某兵进入施工现场，在大桥左幅8#墩施工便道被正在施工作业的装载机碾压，对事故发生应负责任，建议中国葛洲坝集团第二工程有限公司按照内部规定处理。

2.龚某，纳赫高速三标段项目部安全副经理，对纳赫高速三标段伍家冲Ⅰ号大桥施工现场安全管理混乱，未根据安全管理需要采取封闭围挡或者派专人值守的安全防护措施，禁止非施工人员进入施工现场，放任工地附近村民杨某兵进入施工现场，在大桥左幅8#墩施工便道被正在施工作业的装载机碾压，对事故发生应负责任，建议中国葛洲坝集团第二工程有限公司按照内部规定处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步加强全县境内在建高速公路施工安全管理工作，有效防止类似事故再次发生，特提出以下防范措施：

1.进一步提高认识，牢固树立安全发展理念。贵州中能建纳赫高速公路有限公司、江苏兆信工程项目管理有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司要深刻吸取事故教训，站在“两个维护”的高度，站在人民至上、生命至上的高度，统筹好安全与生产的关系，以对人民群众生命财产安全极端负责的态度，全面防范化解安全风险，坚决遏制类似事故再次发生。

2.强化安全宣传教育，提升人民群众安全意识。贵州中能建纳赫高速公路有限公司、江苏兆信工程项目管理有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司要充分利用安全生产宣传进社区、进农村、进家庭等多种宣传方式开展对高速公路周边的村民开展安全宣传教育，让老百姓对安全知识入脑入心，自觉遵守，形成良好的安全生产秩序。

3.强化现场管理，加强隐患排查治理。贵州中能建纳赫高速公路有限公司、江苏兆信工程项目管理有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司要加强施工现场事故隐患整治工作，把事故隐患整治行动抓早、抓细、抓实，全面落实企业安全生产主体责任，要坚持制度建设与有效运行相结合，全面检查企业管理制度建设的总体状况与运行情况，紧盯现场违法违规作业行为，确保安全生产。

扫一扫在手机打开当前页面



【返回顶部】【RSS订阅】 【打印本页】 【关闭本页】