您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁移动五象生产楼“11·12”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2019-01-07 09:06 来源：良庆区

字体+

2018年11月12日14时左右，在南宁移动五象生产楼油机房内（地址：南宁五象新区五象大道与体强路交汇处）发生一起高处坠落事
济损失145万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014
区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长颜
李辉任副组长，安监局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁移动五象生产楼“11·12
称事故调查组），并邀请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、事故相关单位基本情况及工程概况

（一）事故单位基本情况

志诚动力科技（杭州）有限公司，营业执照统一社会信用代码：91330101785341576T；公司地址：杭州经济技术开发区经十路19
司类型：有限责任公司；成立日期：2006年05月18日，营业期限：2006年05月18日至2056年05月17日，建筑业企业资质证书（副本）
0，资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包叁级有效期至：2023年06月21日，登记机关：杭州市城乡建设委员会，登记日期：20
可证，编号：（浙）JZ安许证字〔2018〕019368，许可范围：建筑施工；有效期：2018年07月10日至2021年07月09日；发证机关：
证日期：2018年07月10日。

（二）工程概况

中国移动通信集团广西有限公司2017-2018年全区局房动力配套项目2000KW柴油发电机组安装及降噪施工项目—南宁五象生产楼配
（南宁五象新区五象大道与体强路交汇处），该项目是安装2台泰豪牌2000KW柴油发电机组及降噪工程。该工程建设单位为中国移动通
州市江源通信建设监理有限公司监理，志诚动力科技（杭州）有限公司承建施工。

二、事故发生经过及救援情况

2018年11月12日,事发时南宁移动五象生产楼配套项目油机房降噪工程处于施工作业期间，13时35分施工人员李广运、赵海舟、汪
生产楼油机房内安装作业，按照施工作业分工安排，李广运负责安装材料焊接工作、赵海舟负责顶棚扣板龙骨安装工作、汪泽仁负责递

13时45分李广运、赵海舟2人开始攀爬脚手架。

13时50分李广运、赵海舟、汪泽仁3人按分工开展工作。

14时00分李广运听见赵海舟发出一声喊叫，随声音寻找，发现赵海舟已坠落至地面。

14时05分李广运在现场查看后拨打120急救电话，同时将情况上报给项目经理向君召。

14时30分120救护车赶到将伤者送往南宁市第二人民医院救治。

18时40分在南宁市第二人民医院救治进行手术，手术后留院观察。

2018年11月13日应家属要求转院回河南省老家医治。

2018年11月14日在河南省老家去世

事故发生后，项目部立即启动事故应急预案按相关规定报告了相关部门，并派员到现场指导救援及善后处理工作。

截止2018年11月15日所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

赵*舟，男，汉族，55岁，公民身份证号码：413026********4836，河南省固始县人，住址：河南省固始县段集乡乐道村新圩组。
司雇佣工人，双方于2014年3月13日签订《劳务工劳动合同》，2018年11月12日在南宁移动五象生产楼配套项目油机房降噪工程作业中

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失145万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

赵*舟安全防范意识较为淡薄，在没有其他防护措施的情况下，自我保护意识不强，在处于高处作业时没有正确使用安全带，导致其
严重而死亡。

2.间接原因：

志诚动力科技（杭州）有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发现和消除安
格执行安全管理规程，工人缺乏安全意识是这起事故发生的诱因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因志诚动力科技（杭州）有限公司管理工作不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，工人缺乏安全意识
故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1. 赵*舟，男，汉族，55岁，公民身份证号码：413026*******4836，河南省固始县人，住址：河南省固始县段集乡乐道村新圩组。志
雇佣工人。安全防范意识较为淡薄，不遵守施工现场管理规定，在没有其他防护措施的情况下，自我保护意识不强，对这起事故负有直
已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.向*召，男，汉族，40岁，公民身份证号码：511204********3915，重庆万州人，住址：重庆市万州区走马镇小河8组12号。志
工程项目经理，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发现和消除安全生产事故隐患，对这起事故负主要领导责任。建议
管理局依法处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

志诚动力科技（杭州）有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,对这起生产安全事故发生负有责任。
监督管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）全面贯彻落实安全生产主体责任。志诚动力科技（杭州）有限公司要依照安全生产法律法规建章立制，完善各项管
配备配齐安全管理人员，明确安全管理职责，形成责、权、利相统一的安全生产责任体系。加强安全生产管理工作，保证生产安全事故
预防、及时控制和消除各类不安全因素；严格执行国家、省、市安监局及住建部对工地现场安全文明施工的规定和要求，健立完善的处
全巡查,对发现的安全隐患及时整改。

（二）加强对从业人员安全教育培训工作。志诚动力科技（杭州）有限公司要加强对从业人员进行安全生产知识、安全生产规章制
培训，组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培
按章操作，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”现象，使安全操作规程成为每个从业人员的行为习惯。

（三）认真排查，消除隐患。志诚动力科技（杭州）有限公司要认真反思事故深刻教训，对存在的问题立即整改，同时要举一反三，
时消除安全隐患，建立健全安全生产管理长效机制。

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单
施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁移动五象生产楼“11·12”高处坠落

死亡事故调查组（代）

2018年12月20日