纳溪上马纳溪区X022上马场口至樱花大道段美丽乡村路项目“5·5”塌事故 调查报告

来源：泸州市纳溪区应急管理局 发布时间：2026-08-04 17:16:25 【字体：小 大】

2026年5月5日17时54分许，在纳溪区上马镇黄桷坝村在建工地（纳溪区X022上马场口至樱花大道段美丽乡村路项目）AK0+330处开展边坡浇筑前的支模作业期间，发生边坡坍塌，造成1名工人死亡。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，要求查清事故原因、依法依规处理。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和（国务院令第493号）等相关法律法规规定，泸州市纳溪区人民政府成立了以区应急管理局党委书记为组长，区政府办公室、区交通局、区应急管局、区总工会、纳溪区交通运输综合行政执法大队、泸州市交通运输综合行政执法支队六大队、上马镇等有关负责同志为成员的纳溪上马纳溪区樱花大道段美丽乡村路项目“5·5”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、综合分析，的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出防范措施及建议。

调查认定，纳溪上马纳溪区X022上马场口至樱花大道段美丽乡村路项目“5·5”一般坍塌事故是一起因施工单位落实安全生产主体责任不力、护不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

泸州市纳溪区农村公路重点建设项目（纳溪区X022上马场口至樱花大道段美丽乡村路）（以下简称“X022项目”），建设里程共7.829km，公路双车道标准，沥青混凝土路面。其中：AK0+000至AK7+298为新改建路段，长约7.298km；A1K0+000至A1K0+343.971利用原有0.344km；A2K0+240至A2K0+427为路堑边坡处理，长约0.187km。

2024年11月12日，泸州纳通道路工程有限公司（以下简称纳通公司）委托招标代理机构发布招标公告，2024年12月13日开标，2024年12理机构向川荣建设集团股份有限公司（以下简称川荣建设公司）下发中标通知书，2025年3月24日，区交通局审批同意了泸州纳通道路工程有限许可申请书，2025年4月1日，监理公司下达开工令。合同总工期为365日历天，受地质条件、土地协调等因素影响，2026年4月2日，经业主单位期顺延120日历天，交工日期相应调整至2026年7月31日。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位

纳通公司，系项目建设单位，成立日期：2022年6月17日，统一社会信用代码：91510503MABRKPXN7G，类型：有限责任公司（非自然人人独资），注册资本：15000万元人民币，住所：泸州市纳溪区，法定代表人：余X梅，经营范围：建设工程施工、施工专业作业等。

2024年12月20日，该公司与中科标禾工程项目管理有限公司（以下简称中科标禾公司）签订《纳溪区X022上马场口至樱花大道段美丽乡村合同》，约定监理合同价款为39.8万元。

2025年1月17日，该公司与川荣建设公司签订《泸州市纳溪区农村公路重点建设项目纳溪区X022上马场口至樱花大道段美丽乡村路施工合同书》为2911.04492万元。

2.项目施工单位

川荣建设公司，系项目施工单位，该公司成立于2014年3月24日，统一社会信用代码：9151050009495703XU，类型：股份有限公司（非上或控股），注册资本：23600万元人民币，法定代表人：高X，住所：叙永县向林镇，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程等。持

城乡建设厅2025年1月3日颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D251434986），资质类别及等级：公路工程施工总承包二级，有效期
日。持有四川省住房和城乡建设厅2023年7月20日颁发的《安全生产许可证》（编号：川JZ安许证字〔2015〕000321），许可范围：建筑施工
年7月20日。

2025年5月6日，川荣建设集团股份有限公司泸州纳溪第二分公司与四川艾迪希建筑劳务有限公司（以下简称艾迪希公司）签订《建设工程劳
约定合同价款为：240万元，劳务分包范围为本项目除边坡治理外的施工项目所需要的全部劳务、施工机械和辅材。

3.项目监理单位

中科标禾公司，系项目监理单位，成立于2004年2月26日，统一社会信用代码：91510000756649758D，注册资本：5000万元人民币，法
地址：四川省成都市锦江区，经营范围：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理等。持有四川省交通运输厅颁发的《公路水运工程
书》（编号：交监公乙川第008-2023号），资质等级：公路工程乙级。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.川荣建设公司

该公司设置安全部、工程部、财务部等相关处室，负责项目管理工作，公司委托黄X铨为项目负责人，全权代表公司履行职责，任命赵X为
黄X伟为项目副经理，负责项目现场管理工作。制定了《砌体挡土墙施工技术方案》《路堑挖方专项施工方案》《安全保证体系》，并报监理方审
《安全管理制度》《技术资料管理制度》《生产管理制度》《施工队伍管理制度》《项目经理岗位职责》《项目安全员岗位职责》等相关安全管
责。设有《工地安全日志》，2025年4月至2026年4月共计开展安全检查47次，发现问题46个，均已按要求整改完成。建立有《物体打击事故专
《防汛防地灾应急预案》，2026年4月9日开展项目汛期安全演练1次，有演练总结报告、签到表、图片。2026年3月17日对项目木工班组李X等7
墙安全技术交底。2026年3月8日至4月30日，陆续对项目施工人员唐X彬、李X等12人[]开展了安全生产三级教育并进行了考试。2026年5月5日
作业前，开展了班前教育。

2.中科标禾公司

该公司为该项目配备总监理工程师1名、监理工程师2名、监理员2名，制定有《监理计划》《监理安全管理制度》《监理边坡细则方案》《
则》《安全监理实施细则》《监理日志》《安全监理日志》《监理旁站方案》《巡视记录》《监理月报》《工地会议纪要》等相关监理方管理资料

（四）相关监管单位履职情况

1.区交通局

区交通局在项目招标时，严格审查施工单位资质，2025年4月1日对项目施工审批开工许可。2025年5月28日，就该项目安全、质量等问题对
施工单位约谈提醒1次。2026年3月23日，组织四川省第六地质大队、上马镇、项目设计、监理、施工单位对上马场口坍塌边坡开展了现场踏勘并
2026年1月、3月、4月督查计划中均将该项目列入。2026年4月29日，召开“五一”节前安全生产会议1次。2026年4月30日，区交通局联合上马
安全检查，要求施工单位加强对起点边坡的排查及监测，禁止一切车辆及行人进入该施工区域，完善相关警示标志标牌，AK0+270至AK0+350右
隐患，停止该段施工作业，同时请项目业主单位会同设计单位及时优化设计方案。截至事故发生时，共组织开展安全检查17次，发现隐患问题30
单位按时逐一整改。

2.上马镇

2025年4月以来，上马镇组织召开安全工作会议19场次，召开道路交通安全分析研判工作会18场次，开展隐患排除协商会议15场次。针对
全检查27次，共计排查整治安全隐患12处。2025年5月14日，对该项目一期工程边坡隐患进行实地查看和现场会商。2026年4月30日上午，对该
边坡开展安全检查，并将检查发现该边坡存在局部坍塌的问题反馈给施工单位、业主和监理单位。2026年4月30日下午，与区交通局、业主单位
理单位就该段边坡存在的问题进行了现场踏勘。

（五）事故发生经过

2025年9月份，施工单位开始边坡开挖，2026年3月中旬，基本完成项目边坡开挖工作。2026年4月30日，区交通局、上马镇等监管单位在开
现AK0+270至AK0+350右侧边坡存在安全隐患，要求停止该段施工作业。2026年5月1日，业主单位牵头组织监理单位、设计单位、施工单位相
场踏勘，确认该段边坡存在安全隐患，需要优化线路，待变更手续完善后再组织施工。因该段边坡前期已开挖了挡土墙基槽，存在雨天积水侵蚀边
单位决定对该段边坡前期开挖的挡土墙基槽进行回填浇筑，2026年5月5日，项目施工员刘X川向项目木工班组班组长唐X彬布置了回填浇筑基槽
年5月5日17时许，项目木工班组班组长唐X彬安排李X、丁X、刘X珍三人到X022项目AK0+330处开展边坡挡土墙基槽回填浇筑前的支模作业，丁
到AK0+330处清理挡土墙基槽里的泥土。

17时30分许，李X到达AK0+330处，开始测量沟槽中尺寸，估算所需的混凝土方量，测量完毕后李X就下到基槽中开始支模作业，丁X、刘X珍
李X递送支模所需的层板和木方等材料。

17时54分许，丁X、刘X珍发现AK0+330处边坡有砂石落下，于是就喊李X快跑。丁X、刘X珍在边坡坍塌时迅速撤离到安全区域，李X在撤离途中
石掩埋。

20时10分许，李X被救出，经120医护人员确认已死亡。

（六）事故现场情况

事故地点位于纳溪区上马镇黄桷坝村10社X022项目AK0+330处。坍塌段边坡左侧往文昌路方向，有一处新建挡土墙，长约20.17m，宽1.75m，右侧（往G321国道方向）距上马镇人民政府约700m，坍塌边坡坡顶设置有警戒线。

坍塌段边坡为顺层岩质边坡，坡体物质砂质泥岩，岩层层面为主控结构面，层间充填泥质或岩屑，岩层倾角约39°，倾角大。坍塌段边坡前缘横宽35m，坍塌区面积约1000㎡，坍塌平均厚度2.5m，坍塌方向158°，坍塌方量约2500m³。边坡表层岩体坍塌后，坡顶残留部分松散岩体。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

李X，男，汉族，49岁，公民身份证号：510523******，住址：泸州市纳溪区上马镇，项目木工班组工人，在事故中死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721–86）统计，本次事故造成直接经济损失为147.3万元，包含丧葬费用20万元、善后赔偿事务性费用0.2万元和救援费用2.1万元。

（八）事故发生地天气情况

泸州市纳溪区气象局提供的2026年4月20日至5月5日上马站天气情况显示，2026年4月20日至5月5日共降雨9天[]，逐日降雨量最大为1.0.7mm。2026年5月4日16时，泸州市纳溪区气象台发布72小时天气预报显示，上马镇5月5日晴间多云，气温16℃到30℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月5日18时01分许，市消防救援局接到事故报警后，安排区消防救援局前往救援。

18时05分，区消防救援局指派护国镇政府专职消防救援站前往现场处置。护国镇政府专职消防救援站收到处置命令后，向上马镇人民政府值况，并前往事故发生地开展救援工作，上马镇人民政府值班室立即安排上马镇派出所及政府相关人员前往事故现场开展事故处置等相关工作。

18时09分，区应急管理局值班室接到市应急管理局事故核实信息后，立即安排相关人员到达事故现场，开展现场勘验等事故调查工作。

18时11分，区消防救援局向区委、区政府值班室报告事故情况。

区委、区政府值班室接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区委常委、常务副区长，上马镇网格化联系区领导现场指挥救援处置镇、区应急管理局、区卫生健康局、区消防救援局等部门（单位）配合做好事故现场处置、调查和善后处置等相关工作，并将事故情况通报区委宣委，要求做好舆情管控和维稳工作。

18时25分，上马镇值班室向区委、区政府值班室书面报告事故情况。

18时34分，区委、区政府值班室向市委、市政府值班室书面报告事故情况（初报）。

5月6日2时15分，上马镇报送事故情况续报。

5月6日10时25分，区委、区政府值班室向市委、市政府值班室书面报告事故情况（终报）。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，区委常委、常务副区长，上马镇网格化联系区领导到达现场指挥救援。事故现场调度了4台挖掘机开展救援工作，上马镇派出所持现场秩序。

2026年5月5日18时15分，护国镇政府专职消防救援站、上马镇应急队伍到达并参与救援。

19时00分，区消防救援局到达现场参与救援。

20时10分，被困人员李X被救出。

（三）医疗救治和善后处理情况

2026年5月5日18时06分，事故现场人员拨打了120急救电话。

18时35分，上马镇卫生院到达事故现场待命。

18时47分，区人民医院救护车到达事故现场待命。

20时12分，救援人员将被困人员李X抬上救护车救治。

20时16分，120医护人员现场确认李X死亡。

5月6日2时许，死者家属与川荣建设公司签订赔偿协议，死者遗体由其家属运回家中料理后事。

2026年5月8日，死者遗体安葬。

（四）事故应急处置评估

此次事故，在事故处置、信访维稳、舆情管控、事故调查、综合协调等工作中，有关部门各司其职，各方面应急处置力量及时到位，协调联得以有效应对，事故处置合理，家属情绪稳定，未产生不良社会影响。同时事故处置过程中也暴露出现场管控仍存在差距，后勤应急物资保障水平等短板。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

X022项目AK0+330处边坡坡体物质为砂质泥岩，岩层层面抗剪强度偏低，本身岩土稳定性能较差，加之该边坡属于顺向坡，现场实际开挖然倾角，从边坡岩体结构上破坏了边坡原有受力平衡，施工单位未严格按照设计方案中坡率[]开挖边坡，未在坡顶修筑临时截水沟，多重不利条件成坍塌重大隐患，李X在边坡存在失稳风险、且无专人随时检查和定期监测边坡稳定性[]的条件下，开展边坡挡土墙基槽支模作业，边坡发生坍塌时撤离至安全区域，被坍塌下来的泥石掩埋导致其死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026年5月7日，事故调查组委托四川省一一三地质工程有限公司对纳溪区X022上马镇场口至樱花大道美丽乡村路项目坍塌段边坡进行现场年5月14日，四川省一一三地质工程有限公司出具了《泸州市纳溪区上马镇场口至樱花大道美丽乡村公路边坡坍塌调查报告》，作出如下结论：

1.边坡位于纳溪区上马镇南侧，为修建泸州市纳溪区上马镇场口至樱花大道美丽乡村公路开挖形成的顺层岩质边坡。

2.现状存在多处边坡坍塌，边坡在天然状态下整体处于欠稳定状态，在饱和（暴雨）、地震等其它不利工况下处于不稳定状态。

3.该边坡现场开挖采用“二级马道三级放坡”，从上至下第一级坡平均坡率约为1:0.7，第一级马道宽约2.6m；第二级坡平均坡率约为1:0.9，2.4m；第三级坡开挖坡度变化较大，平均坡率约为1:0.42~1:0.64。

4.边坡坍塌前，坍塌区域降雨量整体处于较低水平，边坡坡体物质为砂质泥岩，岩层层面抗剪强度较低，边坡为顺向坡，边坡开挖坡度大于岩塌失稳更可能受开挖边坡坡度及岩层层面控制。

（三）间接原因分析

1.专项施工方案落实流于形式，安全防范措施不到位。未按照《砌体挡土墙施工技术方案》要求，在坡顶修筑临时截水沟，未按照《路堑案》要求，对易滑坡、坍塌地段加强观测并及时作好防护措施。

2.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，对已发现存在安全隐患的边坡未采取技术、管理措施，未及时消除事故隐

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

川荣建设公司，组织工人在具有坍塌风险的区域开展边坡挡土墙基槽支模作业时，未采取有效管控措施，未及时发现并消除作业现场存在的事施工方案要求修筑截水沟、及时作好事故点边坡防护措施；未按照设计方案中边坡坡率开挖边坡。

（二）有关监管部门

区交通局，督促施工单位落实安全生产主体责任不力，对施工单位安全责任落实、隐患排查治理等方面存在的问题未及时督促整改。

（三）地方党委政府

上马镇，落实属地管理职责有差距，未主动协调主管部门建立工程建设领域常态化联查机制，缺乏对边坡支护等易发坍塌的高危作业的针对性

（四）调查中发现的其他问题

中科标禾公司，系项目监理单位，监理日志未按《公路工程施工监理规范》附录B.4格式填写，未经驻地监理工程师或总监审核[]。

成都磐石工程勘测设计有限公司，系项目勘察设计单位，在其出具的《纳溪区X022上马场口至樱花大道段美丽乡村路地质勘察报告》中引用程技术规范》（GB 50330-2002）等五个技术规范[]均已废止。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

黄X伟，男，汉族，系川荣建设公司X022项目副经理，负责项目现场管理工作，对边坡存在失稳坍塌的事故隐患，未落实事故边坡动态监测在未对边坡采取有效安全防护措施的条件下，组织工人在该危险区域作业，对本次事故发生负有管理责任，建议移送司法机关调查处理。

（二）对有关公职人员的处理建议

宋X燕，女，系区交通局副局长，分管X022项目质量安全工作，对分管领域项目安全监管工作督促不力，对业务科室日常监管履职情况、旅落实情况监督约束不严，建议其向区交通局党组作深刻书面检查，并报区安办备案。

张X雄，男，系区交通局规划建设股工作人员兼建设单位业主代表，负责X022项目的监管工作，履行行业安全生产监管职责不力，对项目施工单位及时等问题督促整改不到位，建议由区交通局进行约谈提醒，并将处理情况报区安办备案。

王X金，男，上马镇综合服务站站长，负责辖区内交通项目监管工作，对X022项目监督检查、督促整改不到位，建议由上马镇进行约谈提醒，并将办备案。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

黄X铨，男，汉族，系川荣建设公司X022项目负责人，全面负责X022项目管理工作，未依法履行安全生产管理职责，未严格落实安全风险及管理双重预防工作机制，对该项目的安全生产工作督促、检查不力，未统筹落实专项施工方案及安全技术措施，对未按照设计方案设计的坡率开挖边水设施、未及时作好危险边坡防护措施等安全问题管控失责，对本次事故的发生负有主要领导责任，建议由区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

川荣建设公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取相应的技术、管理措施及时消除故发生负有主要管理责任，建议由区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（四）对监管单位的处理建议

区交通局，建议向区委、区政府作出深刻的书面检查，并报区安办备案。

上马镇，建议向区委、区政府作出深刻的书面检查，并报区安办备案。

六、调查发现的其他问题及处理建议

中科标禾公司存在的问题，建议移送泸州市交通运输综合行政执法支队六大队调查处理。

成都磐石工程勘测设计有限公司存在的问题，建议移送泸州市交通运输综合行政执法支队六大队调查处理。

七、事故主要教训

一是施工单位安全生产主体责任落实存在短板，现场安全管控未能落实到位。针对顺层砂质泥岩边坡稳定性较差的地质特性，未按照项目设坡率开挖边坡，破坏了坡体受力平衡；未按照专项施工方案落实截排水、边坡防护、动态监测等安全措施，双重预防机制流于形式，现场作业安位，直接引发边坡坍塌事故。

二是行业监管与属地管理责任落实不到位，风险防控体系存在明显短板。区交通局安全监管责任虚化，对在建公路工程高危施工环节靶向监管位落实专项施工方案打折扣、隐患整改不力等问题排查不深入、督办不严格、整改不闭环，监管震慑不足，未能有效防范化解重大安全风险；上马设领域常态化联查联控和风险预警机制，对边坡坍塌等高风险作业预判不足、巡查缺位、管控滞后，基层源头防控和前端治理能力薄弱。

八、事故防范和整改措施

（一）压实施工单位主体责任，全面规范施工现场安全管理

川荣建设公司要切实扛起安全生产主体责任，全面梳理并规范内部安全管理体系，严格执行施工设计及专项施工方案，严禁擅自变更边坡开序，对顺层岩质、软弱岩质等高风险边坡，必须提前完善坡顶截排水、坡面加固防护等安全设施。常态化开展边坡风险辨识、隐患排查和动态监测作业专人监护、风险预警、异常停工撤人制度，做实双重预防机制，实现隐患动态清零，从源头杜绝违规施工、冒险作业行为。

（二）强化行业部门精准监管，健全全过程闭环管控机制

区交通局要全面补齐行业监管短板，细化公路在建项目安全监管清单，聚焦边坡开挖、挡土墙施工、深基坑作业等高风险环节，实行靶向化盖监督检查。健全“检查-督办-整改-复核-销号”全闭环监管机制，对施工单位履职不到位、方案不落地、隐患整改滞后等问题实行挂牌督办、严

（三）夯实属地政府治理责任，构建联防联控监管格局

上马镇要联合行业主管部门，建立常态化联查、联控、联治工作机制，加大边坡支护等高风险作业日常巡查、前端预判、动态管控力度，及性、苗头性安全隐患，要健全层级化责任传导体系，细化岗位职责、压实监管链条，全面夯实基层安全生产源头治理基础。

（四）落实建设单位管控责任，严控项目全流程安全风险

纳通公司作为X022项目投资建设和总体管控主体，要全面履行项目安全生产首要责任，建立健全项目全过程安全管控体系。严格落实项目度，对施工专项方案、安全保障措施、风险防控预案进行严格复核；常态化组织开展项目安全专项督查和隐患抽查，定期联合监理单位、施工单位坑等危大工程风险复盘，及时督促整改施工现场各类安全隐患，全程跟踪隐患整改闭环情况。

（五）深化事故警示教育，筑牢安全防范防线

区交通局、上马镇及施工单位要深刻汲取本次事故惨痛教训，剖析事故根源，以本次事故为典型反面案例，在全区工程建设行业开展全覆盖育，做到查处一案、警示一片、规范一方。

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】

上一条：天仙镇：骑行巡防全覆盖 群防群治筑牢基层安全防线 [2026-08-11]

下一条：安富街道：开展实战演练 织密森林“防火网” [2026-07-31]