广信茶亭经开区5.99兆瓦光伏发电项目“4·20”一般触电事故调查报告

广信茶亭经开区5.99兆瓦光伏发电项目“4·20”

一般触电事故调查组

2026年8月

目 录

一、事故基本情况 7
（一）相关单位基本情况 7
（二）项目概况 8
（三）建设单位项目管理人员情况 9
（四）总包单位项目管理人员情况 9
（五）分包单位项目管理人员情况 10
（六）事故发生经过 10
（七）现场勘察情况 12
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 13
（九）当天天气情况 13
二、事故应急处置及评估情况 13
（一）事故信息接报及响应情况 14
（二）事故现场应急处置情况 14
（三）医疗救治和善后情况 14
（四）事故应急处置评估 15
三、事故原因分析 15
（一）直接原因 15
（二）间接原因 16
四、有关责任单位存在的主要问题 17
（一）分包单位 17

（二）总包单位 17
（三）建设单位 17
（四）广信茶亭经济开发区管理办公室 17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 18
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 18
（二）建议移交司法机关处理的人员 18
（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 .. 20
（四）其他处理建议 25
六、事故主要教训 25
七、事故整改和防范措施 26

广信茶亭经开区5.99兆瓦光伏发电项目“4·20”一般触电事故调查报告

2026年4月20日上午10时50分左右，位于茶亭经开区江西省越兴铜业有限公司5.99兆瓦光伏发电项目发生一起工人触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约136万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院第493号令），上饶市广信区人民政府批准成立了由区应急管理局、区纪委监委、市公安局广信分局、区总工会、区工信局、区发改委、区应急管理局、茶亭经济技术开发区管理办公室、国网上饶市广信区供电分公司，并特邀区检察院等相关单位组成的广信茶亭经开区5.99兆瓦光伏发电项目“4·20”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，广信茶亭经开区5.99兆瓦光伏发电项目“4·20”

一般触电事故，是一起因作业人员无特种作业证（高处安装、维护、拆除作业）、未正确佩戴劳动防护用品、施工现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1. 建设单位

江西省越兴铜业有限公司（以下简称越兴公司），位于江西省上饶市广信区茶亭产业园，公司成立日期：2020年04月23日，法定代表人陈**某某**，统一社会信用代码：91361121MA397BLM2F。注册资本26,000万(元)，公司主营业务为铜杆、铜丝、漆包线、铜排等铜基新材料及铜制品的研发、生产与销售，产品广泛应用于电线电缆、家电、新能源汽车等行业。公司总投资超30亿元，占地面积315亩。2025年09月19日上饶茶亭经济技术开发区管理办公室对该企业的“5.99MW分布式光伏发电项目”（项目统一代码为：2509-361121-04-01-603673）进行了批复。

2. 总包单位

精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称精工公司），位于浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，成立于2004年6月21日，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；对外承包工程；工程管理服务；新

能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售等。公司取得了建筑施工的安全生产许可证：承装（修、试）电力设施许可证；建筑业企业资质证书：建筑工程施工总承包贰级、电子智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级。公司是股份制企业，法定代表人洪**某某**。精工公司为越兴公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 EPC 总承包方。

3. 分包单位

湖南艺纬生态科技生产有限公司（以下简称湖南艺纬公司），位于长沙市雨花区洞井中路 80 号莲湖公寓 8 栋 202 房，公司成立于 2010 年 5 月 7 日，公司法定代表人：陈**某**，统一社会信用代码：91330621763917431D。主营建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；建设工程设计；林木种子生产经营等。公司取得了建筑施工的安全生产许可证（许可范围：建筑施工）；建筑业企业资质证书，资质类别及等级：施工劳务(备案)资质，不分等级。湖南艺纬公司为越兴公司 5.99MW 分布式光伏发电项目组件安装、低压配电劳务分包单位。

（二）项目概况

涉事项目为江西省越兴公司 5.99MW 分布式光伏 EPC 项目，该项目建设地址为江西省上饶市广信区茶亭产业园发展大

道，项目建筑面积为50000平方米。建设单位越兴公司，总承包单位精工公司，项目无监理单位；精工公司将光伏低压安装劳务分包给湖南艺纬公司。

2025年12月24日湖南艺纬公司与精工公司签订了《越兴铜业6MWP分布式屋顶光伏发电项目组件安装、低压配电劳务分包合同》，精工公司以“包清工+辅材”的劳务分包方式委托湖南艺纬公司进行施工。2025年12月进场施工，总工期为120天，合同总价款为壹仟壹佰柒拾万元整。

（三）建设单位项目管理人员情况

项目部经理汪**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，2025年12月开始担任江西省越兴铜业有限公司5.99兆瓦屋顶分布式光伏发电项目项目部经理一职，负责项目的总体把控和施工单位的对接工作；

安全员叶**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，2025年12月开始担任江西省越兴铜业有限公司5.99兆瓦屋顶分布式光伏发电项目项目部安全员一职，负责对施工单位的日常施工进行安全监管及日常的安全巡视工作。

（四）总包单位项目管理人员情况

项目现场代表（现场负责人）：丁**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，2025年12月受公司委派担任江西省越兴铜业有限公司5.99兆瓦屋顶分布式光伏发电项目施工单位的项

目代表，主要负责和项目建设单位的对接工作，对分包公司的安全监管及材料对接工作；

兼职资料员：李**某某**，受公司委派负责项目资料的收集及整理工作。

（五）分包单位项目管理人员情况

项目负责人：杜**某某**，公司正式员工，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，2025 年 12 月公司书面任命担任项目负责人，负责项目的安全管理、安全教育、安全隐患排查及施工现场的安全巡视工作；

现场负责人兼班组长：付**某**，项目临时聘用人员，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，2025 年 12 月湖南艺纬科技有限公司聘用其担任项目现场负责人，主要负责现场施工人员招聘、安全工人的施工进度及现场的安全管理工作。

（六）事故发生经过

2026 年 4 月 20 日 10 时 40 分许，湖南艺纬公司作业人员在 9#厂房屋面开展电缆、桥架安装作业期间，作业人员刘**某某**闻到空气中有东西烧焦的味道，起身四下环顾发现工友陈**某某**倒在离他 10 余米的逆变器支架旁，呈仰卧状，立即和刘**某某**跑到陈**某某**晕倒处，大声呼叫陈**某某**没有反应，肚皮有明显的触电灼黑痕迹。

10 时 50 分许，刘**某某**打电话上报湖南艺纬公司现场负责人

兼班组长付某说出事了，付某当即指令现场人员对陈某某开展心肺复苏、人工呼吸紧急施救。随后付某拨打120急救电话，并第一时间向湖南艺纬公司项目负责人杜某某上报事故情况。杜某某接报付敏电话报告事故后，立即安排工作人员胡某拨打“110”报警，同步向湖南艺纬公司实际控制人许某汇报事故情况。

11时00分许，付某与精工公司项目负责人丁某某抵达事故现场，组织现场人员将陈某某转移至阴凉区域，持续开展心肺复苏、人工呼吸等急救工作。

11时10分许，丁某某向建设单位越兴公司项目经理汪某某报告事故，汪某某即刻向公司副总经理项某汇报，随即一同赶赴现场处置。

11时20分许，丁某某再次拨打120急救电话催促，调度长臂吊车待命，准备用于屋面伤者转运工作；在外采购物资的杜某某紧急返程赶赴现场，同步对接吊车就位，并前往厂区入口接引急救车辆。

11时30分许，120急救车辆抵达现场，在医护人员指导下，现场工作人员利用吊车将伤者从屋面转运至地面，随即送往广信区人民医院抢救。

12时50分许，经医院全力抢救，陈某某最终抢救无效死亡。

13时00分许，杜某某安排工人陈某某（死者侄子）联系通

知死者家属。

（七）现场勘察情况

事发地点为江西省越兴铜业有限公司9#厂房屋顶，距离地面高约12米，屋面长约120米，宽约60米。经指证，伤者仰躺在9#厂房房顶（西面钢结构爬梯处往北方向35米处，坐标：北纬28°20′58″，东经117°52′36″）逆变器边上，头部朝东北，脚部朝西南方向，如下图所示。



指认事故现场1（自北向南拍摄）



指认事故现场 1（自南向北拍摄）

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人触电，经抢救无效死亡，死者陈**某某**，男，1969 年 8 月 28 日出生，户籍地：XXXXXXXXXXXXXXXXX，居民身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，系湖南艺纬公司劳务作业人员，于 2025 年 12 月进入江西省越兴公司 5.99MW 分布式光伏 EPC 项目施工作业。事故直接经济损失 136 万元。

（九）当天天气情况

晴到多云，最高温度 32℃，最低 17℃，东南风 1-3 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，11 点 10 分左右丁某某向建设单位越兴公司项目经理汪某某报告事故，汪某某随即向公司分管领导汇报并赶赴现场。越兴公司获知人员死亡后，由公司负责人向茶亭经开区管委会办公室报告事故。分包单位湖南艺纬公司项目负责人杜某某接到事故报告后，仅向本单位实际控制人电话汇报，未及时向总承包单位完整报送事故信息，精工公司也未依法及时向属地应急管理部门和茶亭经开区管委会办公室报告事故发生情况。园区管委会、属地应急管理部门接到事故报告后第一时间赶赴事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，湖南艺纬公司现场班组长付某立即拨打 120 急救电话，同在厂区对接工作的精工公司项目代表丁某某迅速赶赴屋顶，组织现场人员将伤者陈某某抬到边上背阴处，等待医、护人员到场救援。湖南艺纬公司项目负责人杜某某安排现场工作人员胡某拨打 110 报警，并前往路口引导 120 救援车辆，11 时 30 分左右 120 急救车辆到达事发现场，将伤者送往广信区人民医院抢救，丁某某、杜某某等人随车前往医院。

（三）医疗救治和善后情况

1. 现场救援情况

事故发生后，现场人员立即对陈某某实施心肺复苏与人工

呼吸急救，11 点 30 分许，120 急救车辆到达事发现场，在医、护人员的指导下，现场人员用吊车将伤者转运至地面，急救车辆将伤者送往医院进行抢救。12 时 50 分，医生宣告陈**某某**抢救无效死亡。

2. 善后情况

事故发生后，越兴公司督促并积极参与精工公司、湖南艺纬公司的善后处置事宜。精工公司项目代表丁**某某**、湖南艺纬公司杜**某某**全程参与死者家属安抚、善后对接。2026 年 4 月 22 日湖南艺纬公司与死者家属签订补偿谅解协议并支付丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金、精神抚慰金及伙食补助、住宿费、误工费等所有赔偿项目费用合计人民币 136 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，医疗部门及时派车抢救，没有延误抢救时机。接到事故报告后，茶亭经开区管委会办公室、市公安局广信分局、区应急管理局等相关单位第一时间赶赴事故现场开展应急处置，本次事故应急处置工作安全有序，无次生灾害和衍生事故，未发生负面网络舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员陈**某某**安全意识淡薄，未按规定佩戴绝缘防护手

套从事桥架盖板铺设作业，作业过程中裸露线头移位与金属材质的盖板导通形成回路，手部接触带电金属构件导致触电身亡，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.精工公司对项目安全生产工作统一协调管理不到位，人员配备不足，仅配置 1 名现场代表负责项目统筹管理，未配备具有建筑施工专职安全员 C 证（C3 综合类）资质的专职安全生产管理人员；对分包项目安全生产管理人员资质审核把关不严，未能及时发现分包单位特种作业人员资质缺失、作业安全防护措施不到位等问题，日常安全巡查发现的隐患未能实现闭环管理，现场监管不到位。

2.湖南艺纬公司安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不健全，桥架安装技术交底未涉及安全施工内容，未对逆变器、带电线路等易引发触电的安全风险正确辨识并制定相应的管控措施；未配备专职安全管理人员，现场安全管理缺失，隐患排查治理不到位，未及时排查消除电线线头裸露的安全隐患；安全教育培训不到位，作业人员安全知识和风险防范意识缺乏，不清楚作业现场存在的风险因素及防范措施。

3.越兴公司在项目安全生产管理中，统一协调、督促职责存在不足。日常安全巡查工作中对作业现场核查的深度不足，

对项目现场安全生产统一协调工作管理不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）总包单位

精工公司作为该光伏项目 EPC 总承包，内部项目管理存在缺陷，项目仅配置 1 名现场代表统筹全部现场管理工作，该项目负责人（现场代表）未取得相应执业资格；未配备专职安全管理人员，安全隐患排查不到位，未及时发现分包单位特种作业人员资质缺失、作业安全防护措施不到位等问题及发现安全隐患未能及时督促整改闭环。

（二）分包单位

湖南艺纬公司作为该光伏项目劳务分包单位，未严格落实安全生产主体责任，未建立健全项目安全生产管理制度及现场安全作业操作规程，未编制生产安全事故应急救援预案未按规定配备取得 C 证的专职安全生产管理人员，安全风险辨识不到位，日常安全隐患排查流于形式，一线作业从业人员安全教育培训工作流于形式，现场安全生产管控缺失。

（三）建设单位

越兴公司作为该光伏项目建设单位，履行项目安全生产统一协调、督促职责存在不足。虽开展现场安全巡查，但对作业现场核查深度不足，安全检查存在一定盲点。

（四）广信茶亭经济开发区管理办公室

茶亭经济开发区管理办公室作为园区管理机构，越兴公司5.99MW分布式光伏发电项目（项目统一代码：2509-361121-04-01-603673）备案单位，未及时将项目相关信息通知给区发改委、区住房和城乡建设局等单位，导致相关部门无法及时掌握情况，有效履行日常安全监管职责。日常巡查、隐患排查治理有缺位，安全检查管理深度不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈**某某**，男，1969年8月28日出生，居民身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，湖南艺纬公司劳务作业人员，安全意识薄弱，未正确佩戴劳动防护用品、冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已触电死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移交司法机关处理的人员

杜**某某**，男，50岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX湖南艺纬公司驻江西上饶越兴铜业光伏发电项目负责人，未取得《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）[1]和《建设工程安全生产管理条例》第三十六条[2]的相应安全管理资格，履行项目

1 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》住建部令第17号，第三条　企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员。项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由企业法定代表人授权，负责具体工程项目管理的人员。专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

2 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条　施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全

安全生产管理职责不到位，未按规定配备取得C证的专职安全生产管理人员，安排临时聘用人员付某兼任现场安全管理工作，付某不具备专职安全员资格。安排未取得登高特种作业证人员开展登高涉电风险作业，安全生产教育和培训不到位，未落实现场巡查监护，未督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，对事故现场安全风险辨识不足，未及时排查并消除现场安全隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[3]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[4]和《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第二款[5]之规定对事故发生负有责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]和《中华人民

生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款　生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

5 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。第二款 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

6 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

共和国刑法》第一百三十四条第一款[7]、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款和第二款[8]之规定，建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

1.丁**某某**，男，38岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，精工公司项目现场代表，履行安全生产工作统一协调、管理职责存在疏漏，未严格按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部17号令）第十八条[9]和《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款、第三款[10]要求对作业人员持证资质开展全面核实，对分包

---

7 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

8 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号） 第六条第一款 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

（二）造成直接经济损失一百万元以上的；

9 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部17号令）第十八条 项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。

10 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。第三款 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

单位无证人员开展屋面光伏盖板作业行为制止不及时；虽下发《工程联系单》（编号:JG-YX-LXD-06）要求湖南艺纬公司报送人员花名册及特种作业人员资格证书，但未严格核查报送资料的完整性，未比对花名册与特种作业人员资格证书人员信息，资料审核把关流于形式，未能及时发现分包单位存在作业人员无证上岗的安全隐患。同时对登高、漏电等高风险作业巡查管控存在缺失，未能及时发现并纠正分包单位存在的违章作业行为。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[12]，按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十五条[13]规定，建议由广信区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]及其他相关法律法规对其进行行政处罚。

---

11 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

12 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

13 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十五条 本法规定的行政处罚，由应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门按照职责分工决定；其中，根据本法第九十五条、第一百一十条、第一百一十四条的规定应当给予民航、铁路、电力行业的生产经营单位及其主要负责人行政处罚的，也可以由主管的负有安全生产监督管理职责的部门进行处罚。予以关闭的行政处罚，由负有安全生产监督管理职责的部门报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限决定;给予拘留的行政处罚，由公安机关依照治安管理处罚的规定决定。

14 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以

2.陈某，男，38岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，湖南艺纬公司法人代表，任命无项目管理资质和能力的人员担任项目负责人，未配备专职安全管理人员，导致作业现场安全风险辨识不到位，隐患排查治理不到位，进场作业人员三级安全教育培训不到位，特种作业人员无证上岗、作业人员未正确佩戴劳动防护用品，现场安全管理缺失等等上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项[15]，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[16]之规定，建议由上饶市广信区应急管理局依法依规对其处罚。

（四）对有关责任单位的行政处罚建议

1.精工公司。作为EPC总承包单位，施工现场统一协调管理履职不足，未落实专职安全生产管理人员，安全管理配置存在短板，对安全巡查发现隐患问题未及时督促整改闭环，对分包单位作业人员安全教育、作业现场监督不到位。上述行为违

上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

15 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

16 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[17]之规定，对本次事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[18]之规定，建议由上饶市广信区应急管理局依法依规对其处罚。

2.湖南艺纬公司。履行安全生产主体责任不到位，未建立健全项目安全生产管理制度及现场安全作业操作规程，聘用无项目管理资质的人员担任项目负责人，未配备专职安全管理人员，安全风险辨识不到位，隐患排查治理不到位，未及时排查消除电线线头裸露的安全隐患，违反特种作业人员持证上岗规定，安排未取得登高特种作业操作证人员从事项目组件安装、支架系统安装等特种作业。安全教育培训不到位，现场安全管理缺失，未督促作业人员正确佩戴劳动防护用品。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条[19]、第四十一条第一款、第二款[20]、第四十三条[21]、第四十四条[22]、第四十五条[23]之

17《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

18 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

19 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

20 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表

规定，对本次事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[24]之规定，建议由上饶市广信区应急管理局依法依规对其处罚。

3.越兴公司。对总包单位、劳务分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，对总承包单位、劳务分包单位项目负责人资格审查及专职安全管理人员配备不足等问题未督促整改。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[25]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[26]规定，建议由上饶市广信区应急管理局依法依规对其

大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

21 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

22 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

23 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

24 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

25 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

26 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

处罚。

（四）其他处理建议

广信茶亭经济开发区管理办公室，作为功能区管理单位，又是该项目建设的备案单位，履职存在不足，对本辖区企业发包的光伏项目负责人资格审查不严，未配备专职安全管理人员，对危险作业岗位人员未取得特种作业资格上岗作业的情况检查不到位。建议其向广信区人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）本质安全管理不到位。未依法履行生产经营单位主体责任，未督促从业人员严格执行相关安全生产规章制度和安全操作规程，全员安全生产责任制未有效落地，各级管理人员、作业班组安全职责履职弱化，安全压力传导不足，现场安全管理责任悬空。

（二）现场安全管理不到位。分包单位安全生产责任制落实不到位，开展安全隐患排查治理不到位，未能辨识现场触电安全风险，现场安全监管缺位，未督促作业人员正确佩戴绝缘防护用品。建设单位和总包单位未严格落实施工现场统一管理职责，对分包单位作业人员资质审核把关不严，未能及时排查无证上岗问题，对排查出来的安全隐患未进行整改治理、跟踪复查、验收销号工作，

（三）安全教育培训不到位。分包单位安全生产教育和培训

不到位，从业人员不具备必要的安全生产知识，从业人员的安全防护意识有欠缺，班前安全交底、安全教育培训流于形式，作业人员安全意识淡薄，对高处作业、触电风险辨识能力不足。特种作业管控不规范，未严格落实特种作业持证上岗制度，安排无证人员开展高处、带电作业。

七、事故整改和防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，特提出如下整改和防范措施:

1.总包单位（精工公司），**一是**在建项目按要求配备专职安全员，加大现场安全巡查力度。**二是**常态化核查分包人员、管理人员资质，发现无证上岗人员立即停工整改。**三是**跟踪督办隐患整改，对整改不力的分包单位依规处置。**四是**细化总、分包安全协议，定期开展安全考核，压实双方各自安全责任。

2.分包单位（湖南艺纬公司），**一是**配齐具备资质的管理人员与专职安全员，带电、高处作业等危险作业需落实专人现场监护。**二是**规范隐患排查治理流程，做到整改、复查、销号闭环管理。**三是**开展全员安全警示教育和应急培训，提升员工安全意识与自救能力。

3.建设单位（越兴公司），**一是**强化项目统筹监管，增加现场检查频次，督促参建各方落实安全措施。**二是**完善安全管理台账，定期召开安全例会，及时排查消除安全风险。

4.茶亭经济开发区管理办公室，**一是**压实责任，深刻自查自纠，常态化开展安全警示教育，杜绝安全管理宽松软问题。**二是**严把项目备案准入关，严格核查项目管理人员、特种作业人员资质，从源头防范合规风险。**三是**强化辖区光伏及零散工程日常巡查，严查无证作业、违规施工等隐患，落实隐患闭环治理。

5.上饶市广信区发展和改革委员会。在本次事故中无责任，**一是**要认真吸取事故教训，严格落实行业安全管理职责，**二是**严格项目备案管理，建立健全与乡镇(街道)信息联动机制，明确户用分布式光伏项目的安全监管要求和信息报送流程。**三是**健全长效监管机制，开展全域举一反三排查，补齐监管短板，严防同类事故再次发生。

广信茶亭经开区5.99兆瓦光伏发电项目

“4·20”一般触电事故调查组

2026年8月16日